

Eks. MONTAGEBESKRIVELSE

1. Leverancetidsplan

Iht. gældende hovedtidsplan af dato xx

2. Montagevejledning

Montagen udføres iht. elementleverandørens montagevejledning, som skal indeholde:

- Montage & sikkerhedsvejledning
(jf. BAR anvisning: "Montage af træelementer")
- Montageplaner (elementnummerering, montereretning, mål mv.)
- Samlingsdetaljer inkl. forbindelser
- Løsdelsliste
- Læsseliste

Inden montagen påbegyndes skal den montageansvarlige entreprenør foretage en montagegennemgang med leverandøren og der skal udarbejdes en "lukningsstrategi" til sikring mod nedbør (byggefugt).

Montøren skal endvidere sikre sig, at de nødvendige og supplerende detaljer vedrørende tilstødende bygningsdele, herunder tætning/sammenføring af dampspærre, forankringer mv. er til stede.

3. Udbudskontrolplaner

Elementmontagen udføres og kontrolleres iht. følgende 3 kontrolplaner

3.1: Startkontrol underlag

(forudgående/tilstødende bygningsdele (rådgiver/byggetilsyn))

3.2: Modtagekontrol elementleverance (montør)

3.3: Proceskontrol/montage (rådgiver/byggetilsyn)

- Lukningsstrategi (interimsforanstaltninger til sikring mod nedbør)
- Mål- og tolerancer
- Forankringer
- Lukning/komplettering samlinger
- Tæthed samlinger (elementsamlinger, tilstødende bygningsdele)
- Evt. Blowerdoor-test

Bilag 1: OPSTARTSKONTROL

OPSTARTSKONTROL (før elementer modtages på pladsen)

Projekt:	Sags nr.:
Emne:	Side af

KONTROLEMNER:		KONTROL- TYPE	KONTROL- OMFANG
1	Er montagevejledning modtaget fra elementleverandør incl. montageplaner og montagedetaljer	Ja/Nej	100%
2	Er montagevejledningen gennemgået med elementleverandør	Ja/Nej	100%
3	Er underlaget, som der skal monteres på, kontrolleret for planhed/rethed, iht. specifikt tolerancekrav findes i projektet	Måling	25%
4	Er geometrien for underlaget ok? Afstande mellem underlag af søjler/dragere/vægge kontrolleres og om de er i lod og i vatter	Måling	25%
5			
6			
7			

Bygnings- afsnit	Kontrollemne							Bemærkninger	Dato	Sign
	1	2	3	4	5	6	7			

Bilag 2: MODTAGEKONTROL

MODTAGEKONTROL (når elementer modtages på pladsen)

Projekt:	Sags nr.:
Emne:	Side af

KONTROLEMNER:		KONTROL-TYPE	KONTROL-OMFANG
1	Ved modtagelse af elementstakke kontrolleres om antal elementer stemmer med det aftalte iht. leveranceplan	Optælling noteres	100%
2	Er indpakninger intakt på elementstakkene	Ja Nej(foto)	100%
3	Er der synlige skader på indpakning / Elementer	Ja Nej(foto)	100%
4	Oplagres elementer på byggepladsen på plant drænet underlag og opklodset på strøer?	Ja Nej(foto)	100%
5			
6			
7			

Bygnings-afsnit	Kontrollemne							Bemærkninger	Dato	Sign
	1	2	3	4	5	6	7			

Bilag 3: PROCESKONTROL

PROCESKONTROL (udføres mens elementerne monteres)

Projekt:	Sags nr.:
Emne:	Side: af:

KONTROLEMNER:		KONTROL-TYPE	KONTROL-OMFANG
1	Er der udarbejdet plan for lukning/interimsafdækning, der sikrer mod nedbør under arbejdet og når byggepladsen forlades (natlukning)	Ja/Nej	100%
2	Er elementerne forankret til underlaget iht. projektmaterialet	Ja Nej(foto)	10%
3	Er elementernes indbyrdes forankring udført iht. leverandørens anvisninger	Ja Nej(foto)	10%
4	Stopning og isolering mellem elementer og mod vederlag kontrolleres inden der lukkes	Foto	10%
5	Fugebredder/-tolerancer mellem elementer kontrolleres iht. leverandørvejledning	Måling	25%
6	Samling af dampspærre mellem elementer og mod andre bygningsdele kontrolleres iht. leverandør/arkitektprojekt	Foto	10%
7	Strimling/lukning af elementer mod nedbør kontrolleres hver dag til fyraften	Visuel	25%

Bygnings-afsnit	Kontrollemne							Bemærkninger	Dato	Sign
	1	2	3	4	5	6	7			